

表1

运城市政府专项债券项目基本情况表

填表单位：(盖章)

项目名称	项目主管部门	投向领域	项目总投资(万元)	是否在发改部门立项	项目立项编号	是否编制可研方案	是否编制收益平衡方案	是否进行绩效评价	开工时间	预计竣工时间	备注
临猗县第二人民医院建设项目	临猗县卫生健康和体育局	卫生健康	8100.00	是	2019-140821-84-01-102051	是	是	是	2020.10	2023.10	

1. 表格中所涉及时时间格式为：XXXX.XX；
2. 表格中所涉及时数字金额以万元为单位，保留两位小数；
3. 本表为一个项目一张表。



表2

运城市政府专项债券项目资金情况表



项目名称	债券金额 (万元)	债券发行年 月	发行年限	发行利率	截止公开前已支 付金额 (万元)	未支付金额 (万元) G=B-F	支出进度 H=F/B	已偿还本金	已偿还利息	备注
临猗县第二人民医院建设 项目	1000.00	2021.09	15年期	3.50%	1000.00		100.00%			
临猗县第二人民医院建设 项目	700.00	2022.01	15年期	3.23%	700.00		100.00%			
临猗县第二人民医院建设 项目	700.00	2022.06	20年期	3.24%	700.00		100.00%			

1. 本表中所填内容需与山西省穿透式政府性债务管理系统保持一致；
2. 表格中所涉及时间格式为：XXXX.XX；
3. 表格中所涉及金额以万元为单位，保留两位小数；
4. 同项目不能批次债券分行填列。



表3

运城市政府专项债券项目进展情况表

填表单位 (盖章)



项目名称	项目所处阶段	已完成累计投资 (万元)	工程形象进度	下一步工作计划	绩效评价结果	备注
临猗县第二人民医院建设项目	设备调试期	8000	工程基本完成，现进行设备调试和保洁打扫。	抓紧工程扫尾工作，争取10月底搬迁。	良好	

1. 表格中所涉及金额以万元为单位，保留两位小数；
2. 简要描述工程进展、下一步工作计划、绩效评价结果。

